



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 - 2

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ตรุมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลสว่างศักดิ์ อำเภอท่าမ่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองแห่งอยู่อาศัยยั่งยืน

1.1 แผนงาน痴หมายและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างท่อคอลเลกเตอร์ชั่วคราว ชั้นที่ 1 ชั้นบ้านนายประเสริฐ จารุณ (กันเงิน 2564)	ก่อสร้างท่อคอลเลกเตอร์ชั่วคราว ขนาด 3.60x3.60x 11.00 เมตร พร้อมกำแพงปูทาง ก่อสร้าง ถนน คสส. ห้าเหลี่ยม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6	1,133,300	✓			1,089,000	ก่อสร้าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 2 (กันเงิน 2564)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือรวม ประมาณ 200 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร เหล็กทางพื้นคงที่น้ำหนัก 0-0.50 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 45	118,000	✓			110,000	ก่อสร้าง
3	ผังพื้นที่ราษฎร์ชุมชน คสส. ขนาดเดือนผ่านมา หน้า 2 (กันเงิน 2564)	ผังพื้นที่ราษฎร์ชุมชน คสส. ขนาดเดือนผ่านมา คล่องตัว 0.60 เมตร จำนวน 18 ห้อง พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ ระบายน้ำรวมท่อพื้นบ่อขึ้น 20 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 43	74,000	✓			740,000	ก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองอยู่อาศัยยั่งยืน

1.1 แผนงานและตัวชี้วัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อัตร率为 ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเว้นไป ดำเนินการ					
4	ปฏิรูปจราจรและพัฒนาองค์กร พญ 2 เชิงพูลวิลล่า (กันเงิน 2564)	ปฏิรูปจราจรและพัฒนาองค์กร ตามคาดว่าง 5.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนาแน่นสี่ เมตร หรือเส้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร พื้นที่สีสันสวยงาม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2	1,275,000	✓					928,000	ก่อสร้าง	
5	ก่อสร้างถนน คลส.พญ 4 วังศาลาการเฒนา (โรงเกลือ) (กันเงิน 2564)	ก่อสร้างถนน คลส.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คงไว้ ไม่น้อยกว่า 1,200ตารางเมตร ให้ทางพื้น คลุกกว้างขั้นต่ำ 0-0.50 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	696,000	✓					648,000	ก่อสร้าง	
6	ผังท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อหัก พญ 4 ซอย 6 (กันเงิน 2564)	ผังท่อระบายน้ำ คล.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 เมตร จำนวน 329 ท่อน พื้นที่ บ่อหัก จำนวน 26 บ่อ ระยะทางรวมท่อ พร้อมบ่อหัก 355 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	1,217,000	✓					1,210,000	ก่อสร้าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองอย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานดูแลระบบน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามนัด	อัญเชิญว่าส ำบินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเว้นการ			
7	ผังท่อระบายน้ำ ศศล. พร้อมบ่อพัก ใหญ่ 4 ซอยวอนเพย์รัตน์มีตร (กันเงิน 2564)	ผังท่อระบายน้ำ ศศล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 เมตร จำนวน 136 ห้อง พื้นที่ บ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ระบบทางรวมท่อ พื้นบ่อพัก 147 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เบ็ดเตล็ดครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2	500,000	/			499,500	กองช่าง	
8	ผังท่อระบายน้ำ ศศล. พร้อมบ่อพัก ใหญ่ 4 วังศาลาการเดินที่ (กันเงิน 2564)	ผังท่อระบายน้ำ ศศล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 เมตร จำนวน 136 ห้อง พื้นที่ บ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ระบบทางรวมท่อ พื้นบ่อพัก 147 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5	500,000	/			499,500	กองช่าง	
9	ก่อสร้าง��บทอนเรตซึมหลัก ใหญ่ 5 แยกช่อง 3 (กันเงิน 2564)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หล่อรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ให้ทางเขินคุกกว้าง ข้างละ 0-0.50 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7	570,000	/			527,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองอยู่อาศัยยั่งยืน

1.1 แผนงานและมาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง 5 ระยะอย 1 และบ้านคุณ อานวย ต่อจากอย เดิม (กันเงิน 2564)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร ให้ทางพื้นคอนกรีตไม่หลุดร้าว คง 0.00-0.20 เมตร หรือตามมาตรฐานพื้นที่ -ตามแผนพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้างานที่ 52 ลำดับที่ 11	436,000	✓				403,899	กองทั่ง	
11	ก่อสร้างถนน คสศ.พ.ญ 6 ซอย 6 (ต่อจากอย 11) (กันเงิน 2564)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ให้ทางพื้นคอนกรีตกว้าง คง 0-0.50 เมตร -ตามแผนพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564 หน้างานที่ 5 ลำดับที่ 3	570,000	✓				527,000	กองทั่ง	
12	ปฏิรูปารชาณและปลูกหญ้า หมู่ 6 ชอย 5 (ต่อจากอย 11) (กันเงิน 2564)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร -ตามแผนพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้างานที่ 4 ลำดับที่ 3	558,000	✓				406,000	กองทั่ง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองอยู่อาศัยยั่งยืน

1.1 แผนงานดูดซับและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน			ผู้รายงานประจำ เดือน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อัตระระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเว้นไป ดำเนินการ				
13	บูรณะจราจรและสีฟ้าทึบก่อนภารตี พื้น 8 ซอย 2 (ห้องจากองค์ใน) (กันเงิน 2564)	ขบวนทาง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	654,000	/				476,000	กองท่าจ	
14	ก่อสร้างถนน ศาสตร์ฯ 9 ซอย 4 เชื่อมซอย 5 (กันเงิน 2564)	ขบวนทาง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คงกรีฑามากไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ให้ถูกทางทิศทาง ปูางต่อง 0-0.50 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เบ็ดเตล็ดครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4	1,276,000	/				-	กองท่าจ	
15	ติดตั้งไฟสาธารณะภายนอก เทศบาล (กันเงิน 2564)	ติดตั้งไฟสาธารณะเบอร์ 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8	128,000	/				128,000	กองท่าจ	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองอยู่อาศัยยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/			งบประมาณ	ผู้ทรงว่า ด้วยการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 ซอยบ้านดุลล้านวย อุบลฯ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หรือรวม บริษัทพื้นที่ค่อนครึ่นทั้งหมดกว่า 252 ตาราง เมตร ให้ทางทิศบันคอกกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ในศูนย์กลางหนด พร้อมป้ายประสาทสำเพ็งโดยตรง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บประมาณเบิกครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	148,000	✓				136,600	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 หลังวัดวงศ์ศาลา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 560 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่ค่อนครึ่น ไม่ซ้อนกว่า 560 ตารางเมตร ระยะจะใช้เดินทาง ที่เทศบาลกำหนดพื้นที่อยู่บ้าน ประจำที่มีโครงสร้าง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เบิกครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9	300,000	✓				273,000	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 แยกบ้านคุณวชิร (ต่อจากช่องติม)	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่ค่อนครึ่นไม่ ซ้อนกว่า 875 ตร.ม. เนื่องทางทิศบันคอกกว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะจะใช้เดินทางแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประสาทสำเพ็งโดยตรง 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บประมาณเบิกครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3	500,000	✓				458,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองอยุธยาฯยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและกิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ผู้ร่วมว่าง ดำเนินการ	หน่วย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม. บนถนนทุ่นทางอยุธยา	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ให้ทางทิศนิดก กว้างขั้นต่ำ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประขาส้มพื้นที่ โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บล๊อกแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4	498,000	/	/		457,000	กองช่าง		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม. บนถนนทุ่นทางอยุธยา	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 196 เมตร หรือรวม ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตาราง เมตร ให้ทางทิศนิดกกว้างขั้นต่ำ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประขาส้มพื้นที่โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บล๊อกแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5	456,000	/			418,000	กองช่าง		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน ทำโครงการ แล้วเสร็จ	ผู้การดำเนินงาน อย่างไร ทำโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอย บ้านนาปันญา	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร จำนวน 175 เมตร หรือ รวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร เนื่องทางพื้นที่คลอกวัวซึ่งกว้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด หรือป้ายประชารัษฎาสมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7	500,000	✓			458,800	กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบ้านนาปันญา	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 146 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 438 ตร.ม. เนื่องทางพื้นที่คลอกกว้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด หรือป้ายประชารัษฎาสมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 8	242,000	✓			221,500	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและภาระโดยราก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ โดยวิธีสืบ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ดำเนินการ โดยวิธีสืบ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	จำนวนการ	ดำเนินการ	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ 8 ซอยบ้านคุณสยาม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวน 205 เมตร บริเวณปะริมาณพื้นที่ค่อนขันรีไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ให้ทางพิเศษคุณฤทธิ์บางเขน 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เดิมคงไว้ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6	477,000	✓		438,000	กログ่าง	
11	ก่อสร้างแหล่งศักยภาพร่วมและศักยภาพภูมิ ศาสตร์ภูมิ (สำนักปลัด)	- ก่อสร้างแหล่งศักยภาพร่วมและศักยภาพภูมิ โดยรื้อถอนเดิมที่ชำรุดและก่อสร้างฐานใหม่ ขนาด 5.65 × 5.65 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เดิมคงไว้ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 13	200,000		✓	-	กログ่าง	
12	ก่อสร้างผังพื้นที่ราษฎร์ ค.ส.ส. พร้อมบ่อพัก หนุ่ 9 ซอย 2	- ผังพื้นที่ราษฎร์ ค.ส.ส. ขนาดเดิมผังที่ราษฎร์ กว้าง 0.60 เมตร ยาวน 139 หอน พื้นที่บ่อพัก กว้าง 11 บ่อ ระยะทางรวมทั้งพื้นที่บ่อพัก 150 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เดิมคงไว้ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 21	500,000	✓		500,000	กログ่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีวะอย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและภารกิจยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ	
13	ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ศ. พร้อมบ่อพัก ที่ 6 ซอย 7	- ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ศ. ขนาดดูสูงจากกลาง ถนน 11 เนื่อ ระยะทางรวมท่อพื้นที่บ่อพัก 150 เมตร ระยะเดียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมบำบัดซ้ำส้มพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 7 ลิตดับที่ 6	500,000	/	/		500,000	ก่อสร้าง
14	ติดตั้งไฟโคมริมแม่น้ำ ที่ 10 (สามแยก ต.วังศาลา ถ. ถึง ต.ตะคร้าโฉน)	-ติดตั้งไฟฟ้ากึ่งเดียว สูง 9.00 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้งโคมไฟกึ่ง เดียว จำนวน 12 ตุ๊ด รายละอี้ยดตามที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประذاสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลิตดับที่ 190	500,000	/	/		486,000	ก่อสร้าง
15	โครงการติดตั้งจราจรชนิด THERMOPLASTIC หมู่ 1 บ้านวังศาลา	- ติดตั้งจราจร THERMOPLASTIC ขนาดกว้าง 0.15 เมตร พื้นที่ส่วนจราจรไม่มีอย กว่า 1,400 ตารางเมตร គานมายากันบรรลุ 4,000 เมตร ระยะเดียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประذاสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 6 ลิตดับที่ 1	494,000	/			493,700	ก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและภาระโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ แม้ว่าเสร็จ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
16	ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และบรรเทา สาธารณภัย รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เบสิลайнเบรง ครั้งที่ 1/2564	610,000	✓			-		กองช่าง	
17	ปฏิวัติจราจรและอสังหาริมทรัพย์ติดก้อนรีต หมู่ 2 ซอย 7	- ปฏิวัติจราจรและอสังหาริมทรัพย์ติดก้อนรีต ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร หน้างานร้อย 0.10 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3	500,000	✓			484,000		กองช่าง	
18	ปฏิวัติจราจรและอสังหาริมทรัพย์ติดก้อนรีต หมู่ 2 หมู่บ้านพินิจวิลล่า	- ปฏิวัติจราจรและอสังหาริมทรัพย์ติดก้อนรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร หน้างานร้อย 0.05 เมตร หรือที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2	500,000	✓			482,000		กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศองค์กรอย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและภาระฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
19	ปฏิวัติจราจรและพัฒนาโครงสร้างทาง ที่อยู่อาศัยในท้องที่	- ปรับปรุงจราจรและพัฒนาโครงสร้างทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หน้างานสี่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ประโยชน์ต้องกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่ได้รับการจัด ร่างกายและด้านความแบบที่เหมาะสมกับ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พัฒนาใหม่ ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4	500,000	✓	✓		482,000	กองช่าง	

ผู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - ปีกุมภาพันธ์ 2565)

เทศบาลตำบลลังศอก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานการลงทุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เขตอุตสาหกรรม/ท่อระบายน้ำ /แหล่งน้ำ ภายในเขตตำบลลังศอก	บูตอกเหล็ก คลอง ท่อระบายน้ำ ก้าจัด วัสดุ หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1	200,000			✓		กログาน	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลวังศาลา อามothamwong จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	โครงการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบงาน	หน่วยงานในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	นำเยาวชนเด็กวัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามอุดมการณ์ ท่านที่ชื่อไปตามปกติ	นำเยาวชนเด็กวัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามอุดมการณ์ ท่านที่ชื่อไปตามปกติ	100,000			✓	ฯพ.พช. ผู้อำนวยการ สำนักปลัด	ฯพ.พช. ผู้อำนวยการ สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	วันเด็กแห่งชาติ	จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนใน เขตเทศบาล -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 7	15,000			✓		งานการศึกษา สำนักปลัด	
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1	304,000		✓			164,350 งานการศึกษา สำนักปลัด	
3	อปรมหุนบรรมจุยธรรมให้กับเด็กเยาวชน เยาวชน	จัดทำกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน “ตรุษจุดมนต์ธรรมจิริยธรรม” -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 6	30,000		✓			งานการศึกษา สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน			ผลการปักจ้าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อุดหนุนภาระภาระดำเนินการศึกษา	อุดหนุนภาระภาระภาระดำเนินการศึกษา 4 แห่ง ดำเนินการตามโควตางานที่ เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลักษณะที่ 11	330,000	✓			50,000	งานการศึกษา สำนักปลัด
5	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. (ตามที่น้ำเงี้ยสังกัด) -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลักษณะที่ 9	2,650,500	✓			1,620,150	งานการศึกษา สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผู้การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	พัฒนาศักยภาพเด็กนักศึกษาภาพ ให้เป็นผู้สร้างอาชญา และก่อภัยต่างๆ	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับ ผู้นำชุมชน กรณีสูงอาชญา และก่อภัยต่างๆ -แนะนำพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8	250,000			/		งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	
2	เทศบาลเคลื่อนที่	จัดทำให้มีการร่วมมือส่วนร่วมภาระและ ความคิดเห็นและจัดประชุมออกแบบงาน -แนะนำพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 7	10,000			/		งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	
3	พัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำ และก่อภัยต่างๆ ในชุมชน	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ต่างๆ -แนะนำพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6	200,000			/		งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	
4	ศูนย์สถานวัย สถาบันรักษ แห่งครอบครัว	จัดศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของสถาบันครอบครัว -แนะนำพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 10	30,000			/		งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.4 เผนยงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตามพัฒนาการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คุณพิการ ผู้ด้อยโอกาส -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพื่อเเต้มต้มครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1	30,000		v			งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	
6	ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่ง เรียนรู้ภัยปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ หรือ ประชาชัąชนที่สนใจ และพัฒนาสู่การ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1	50,000		v			งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	
7	สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ในชุมชน	เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าของ ผู้ด้อยโอกาสท้องถิ่น ประกอบการและ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพื่อเเต้มต้มครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2	200,000		v			งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ตามสิ่งแวดล้อมเชิงรัฐธรรมมหาด้วยโครงสร้างและกระบวนการเรียนรู้

2.5 แผนงานสำารยณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	สำารจชื่อชุมชนจำนานนสัตว์และชีว ระบะปีนสัตว์	ดำเนินการสำารจชื่อชุมชนจำนานนสัตว์ ศรีฯ/แมว ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 ครั้ง -แผนพัฒนาห้องถิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5	30,000		✓		9,708 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ดำเนินการรักษาสัตว์และ จัดสร้างสิ่งแวดล้อม	สนับสนุนค่าอาหาร ค่าทำหมัน ค่าวาertz ให้กับสัตว์ ตามระเบียบฯ -แผนพัฒนาห้องถิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9	10,000			✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดซื้อหราอาหารและยาชนิดในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ โรคไข้เลือดออก -แผนพัฒนาห้องถิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 2	150,000		✓		135,800 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.5 แผนงานสารสนเทศฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน			ผู้การเปิดจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				จำนวนการ แล้วเสร็จ	จำนวนการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคوبัตช่า	จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องดื่มน้ำมันเพื่อความบุ่ม เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ¹ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1	20,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุข -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 6	1,000,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชื่อม เสื่อมและการบริการเชื่อม	ตรวจคัดกรองโรคซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ของไข้ความรุนแรง -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 7	25,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

2. ยุทธศาสตร์ต้านสิ่งสกปรคดยาพชรและสัมคมแห่งการเรียนรู้

2.5 แผนงานสำาระณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน			ผู้การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาล	จัดซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบาล เพื่อบริการให้กับประชาชนในการสืด สุขภาพ, แมว สุนัขจัดแต่งเพื่อเป็นค่า ^{ใช้จ่ายในการบูรณะการร่วมกับบุคลากร -แผนพัฒนาห้องถ่าย(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1}	40,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน (อาสม.)	จัดอบรมศักยภาพงาน พัฒนาศักยภาพ ของ อาสม. ในการทำกิจกรรมที่เป็น ^{ประเมินพัฒนาห้องถ่าย(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3}	300,000 โฉนดเพิ่ม 30,000	✓			312,096	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	อุดหนุนโครงการพัฒนาต่อ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุทุนดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพัฒนาต่อสาธารณะสุข -แผนพัฒนาห้องถ่าย(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 8	200,000			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลวังคลา -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เบี้ยยังคงครัวที่ 1/2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1	17,586,000		✓		8,148,100	จำนวนนาขุมชน สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพพิการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพพิการภารภัยในตำบล วังคลา -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เบี้ยยังคงครัวที่ 1/2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2	3,185,000		✓		1,455,000	จำนวนนาขุมชน สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพป่วยโรคเด็ด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเด็ด ภายในเขต ตำบลวังคลา -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เบี้ยยังคงครัวที่ 1/2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3	210,000		✓		82,000	จำนวนนาขุมชน สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการติดตามงาน ทำเมือง แล้วเสร็จ ทำเมือง	ยอดใช้จ่าย ยังไม่ได้ ทำเมือง	ยกเว้นไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ หมายเหตุ
1	จัดซื้อศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ประจำปี พ.ศ. 2565	จัดซื้อศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ประจำปี พ.ศ. 2565 -ดำเนินพัฒนาห้องถัง(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1	50,000	✓			11,000	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
2	ฝึกอบรมดูปฏิบัติการจราษฎร์พิบัติ ภัยพิบัติประจำครกประจำส่วนท้องถิ่น ส่วนห้องถัง	จัดฝึกอบรมปฏิบัติการจราษฎร์พิบัติ ภัยพิบัติประจำครกประจำส่วนท้องถิ่น -ดำเนินพัฒนาห้องถัง(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	100,000		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
3	สำรวจและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก อบพร.	จัดทำโครงการสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นอย่างนำไปสู่ที่สุด -ดำเนินพัฒนาห้องถัง(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3	100,000		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	จำนวนการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	
4	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เสริมสร้างศักยภาพในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4	40,000		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
5	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน พื้นที่บ้าน หมู่ 7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 2/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6	479,000	✓			475,490	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
6	สร้างวิถีจรจัดบ้านปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์และเยาวชน	เสริมสร้างวิถีจรจัดให้บ้านปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์และเยาวชน ได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระเบี้ยบ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2	30,000		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของอาชญากรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1	อบรมให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน	จัดทำโครงการโดยบ้านสอนเด็กนักเรียนให้หัดวิธีรักษาสภาพเดชศึกษาดูงานนอกสถานที่-แผนพัฒนาห้องถัน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1	60,000			-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการข่าวเหลือประชาชนของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการข่าวเหลือประชาชนของศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนห้องถัน	เพื่อดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการข่าวเหลือประชาชนของศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนห้องถัน-แผนพัฒนาห้องถัน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 106 ลำดับที่ 9	30,000			-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
3	อุดหนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2565-แผนพัฒนาห้องถัน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 106 ลำดับที่ 8	40,000			-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนานและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานสถาบันสูงสุด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ	
1	ระบบประทายด้วยภาษาไทย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในการใช้ภาษาไทยในการอ่านค่าวันเดือน -และพัฒนาชื่อสกุล(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5	5,000	/	/	/	กองสารบรรณสูง และสื่อแนวคิดฯ	
2	วงศាណาสีเขียว	จัดกิจกรรมตามต้นสังเวยต่อในชุมชน -และพัฒนาชื่อสกุล(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 3	5,000	/	/	/	กองสารบรรณสูง และสื่อแนวคิดฯ	

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 ผลงานนักทดสอบชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รวมร่วมคิดและภายนอกชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ พร้อมห้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1	100,000	/	/		1,530	กองสาธารณูป ดิตถึงเวลาร่อง	

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมต่างประเทศที่ Wyatt ศึกษาและวัฒนธรรม

4.3 แผนงานศึกษา วัฒนธรรมและนวนิยาย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเว้นที่ ดำเนินการ			
1	งานประเพณีสำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา และงานสำคัญทางศาสนาต่างๆ ของเทศบาล - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1	30,000			✓			งานการศึกษา สำนักปลัด	
2	วันคริสต์มาส	จัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาส และจัดกิจกรรมประ凯ตหนูน้อย นำร่องพมาตรฐานและการเดินทางฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 2	50,000	✓				33,495	งานการศึกษา สำนักปลัด	
3	วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการจัดงานสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำทำท้าวผู้สูงอายุ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 3	50,000			✓			งานการศึกษา สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

4.4 แผนงานค่าสนับนั้นหมายความและนั้นหมายการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	จำนวนการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปัจจุบันได้ ดำเนินการ			
4	จัดการและยุ่งรักษาทรัพย์สัมภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล	จัดการรักษาและยุ่งรักษาทรัพย์สัมภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ในภาคประชาชนตามหลักสูตรภาษาไทย -แผนพัฒนาห้องเรียน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 สำนักที่ 1	50,000			✓		สำนักปลัด	งานการศึกษา
5	สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนั้นหมายการ	สนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน องค์กร ที่เสนอของบประมาณ ตามอ่านจากหน้าที่ของเทศบาล -แผนพัฒนาห้องเรียน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 สำนักที่ 2	35,000			✓		สำนักปลัด	งานการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์ต้านการบริหารและกำรสื่อสารร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคง (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
1	จัดงานราชพิธีและวันสำคัญ ของชาติ	จัดกิจกรรมงานราชพิธีและงานพิเศษ พร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ - ตามแผนพัฒนาห้องถัง(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 สำลับที่ 2	50,000	✓	✓	สำนักปลัด	
2	ปักป้ายสถานที่สำคัญแห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม นโยบายปักป้ายสถานที่สำคัญของชาติ - ตามแผนพัฒนาห้องถัง(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 สำลับที่ 1	20,000	✓	✓	สำนักปลัด	
3	5 จังหวัด วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมราชสมเด็จพระบรมชนกา ^ร ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา ^ร ราชบรมนาภิตร หรือ วันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรม สमเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ -ตามแผนพัฒนาห้องถัง(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 สำลับที่ 3	20,000	✓	✓	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและกำกับดูแลส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ บาท	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	
4	วันเด็กแห่งชาติและวันเด็กโลก	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพรพระ บรมราชโภษและประดิษฐ์เจ้าหน้าที่ใน รัปตศรีสินทรมหาปิริยาลักษณ์ พระวิรเดลาราชายุทธ	50,000	✓	✓	สำนักปลิด	
5	วันเด็กแห่งชาติและวันเด็กโลก	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพรพระ บรมราชโภษและประดิษฐ์เจ้าหน้าที่ใน รัปตศรีสินทรมหาปิริยาลักษณ์ พระวิรเดลาราชายุทธ	50,000	✓	✓	สำนักปลิด	
6	วันมหาภัย	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการจัด ทำครรภาร่างงานวันมหาภัย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 14	8,000		✓	สำนักปลิด	
7	วันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพรพระ บรมราชโภษและประดิษฐ์เจ้าหน้าที่ใน รัปตศรีสินทรมหาปิริยาลักษณ์ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4	20,000		✓	สำนักปลิด	

5. ยุทธศาสตร์ต้านการบริหารและการเมืองร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	อปรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร สห. พัฒนาน และหน่วยงานเจ้า หน้าที่	จัดอบรมและศึกษาดูงานในเรื่อง ผู้บริหารสามารถเข้าใจ พนักงาน แหล่ง แหล่งนักงานจ้างของเทศบาล -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 สำหรับที่ 7	250,000		/		6,000	สำนักปลัด	
9	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีวันสำคัญของชาติและ กิจกรรมตามนโยบายของ จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีใน วันสำคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบาย ของจังหวัดกาญจนบุรี -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 สำหรับที่ 15	6,000	/			6,000	สำนักปลัด	
10	อุดหนุนดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานภาครัฐทั่วภาคฤดูร้อน	อุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานภาครัฐทั่วภาคฤดูร้อน -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 สำหรับที่ 17	20,000		/		สำนักปลัด		

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและกำกับดูแลส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ/บุคลากร	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	จัดประชุมประจำปี	เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ประธานได้มีส่วนร่วม ^{ใน การประชุมคณะกรรมการ แสดงความคิดเห็น ในการประชุมประจำปี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่มาที่ 112 สำนักที่ 11}	30,000			✓		สำนักปลัด	
12	ประชุมคณะกรรมการและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาคี แสดงและเปรียบเทียบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่มาที่ 111 สำนักที่ 9	220,000			✓		กองครุภัณฑ์	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (บัญชีครุภัณฑ์)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่

1. ประเมินครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	งบดำเนินการ	จัดซื้อถังขยะแบบบ่อบ่อรักษารถ ขนาดจุ 2,000 ลิตร	9,100			v		งานป้องกันฯ ดำเนินการแล้ว	
		1. จุ่นได้เมื่อน้อยกว่า 2,000 ลิตร							
		2. กรณีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม							
		3. ราคาประเมินมากถึง และประเมินติดตั้ง							
		รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ							

2. ประเพณีครุย์และไฟฟ้าวิถุ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุย์ใหญ่	รายละเอียดของครุย์ใหญ่	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	เครื่องรับส่งวิทยุ	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 1. ภินฑ์อัจฉริยะ ระบบ VHF/FM ขนาดต่อสำเร็จ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ตั้งไว้ 120,000 บาท 2. ภินฑ์ติดตั้งเบนท์ ระบบ VHF/FM ขนาดต่อสำเร็จ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 24,000 บาท	144,000		✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด

3. ประเพณีครุย์และไฟฟ้าวิถุ

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุย์ใหญ่	รายละเอียดของครุย์ใหญ่	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	สุขาเคลื่อนที่ แบบห้องครัว	โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส รูปนาutilus มีอยู่กว่า 90x90x120 เซนติเมตร มีลักษณะแบบบ่ออยู่ห้อง แบบห้องครัว จำนวน 1 ชุด มีสายเชือร์ช 1 ฤดู มีกรอบหน้า 1 ชุด มีถังบำบัดน้ำเสียอย่างมาตรฐาน สามารถจัดตั้งพื้นที่ในส่วนที่ต้อง	36,000	✓			งานป้องกันฯ สำนักปลัด 36,000

4. ประเมินค่ารับภาระของผู้ให้บริการ

4.1 แผนงานสำหรับรายสัญญา

ที่	คุณลักษณะที่	รายละเอียดของคุณลักษณะที่	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเว้นการ ดำเนินการ	ยกเว้นการ ดำเนินการ	
4	เครื่องพนยา	เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพนยาภัณฑ์สำหรับห้องกำนัน 1 เครื่อง แบบปั๊ว และตู้ยา ขนาดพายหลังขนาด 3.5 แรงม้า รายละเอียดคุณลักษณะตามเงื่อนไขการนัดตรวจน้ำครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฯ	25,000			✓			กล่องสารกรองสุข แวดตึงวงล้อ

