



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง เสาไฟฟ้า หมู่ 9	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 9 ซอย 1 รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42 ลำดับ 9	211,000	✓				210,993.30	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	วันเริ่ม 18 ต.ค.65 สิ้นสุด 26 ต.ค.65	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย 2	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดพื้นที่ 1,104 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3	500,000	✓				499,500	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 23-12-65 วันสิ้นสุด 21-02-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ 2 เพิ่มพูนวิลล่า	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 215 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6	92,700	✓				92,500	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 10-05-66วัน สิ้นสุด 09-07-66	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ 2 แยก ซอย 5	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 138 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3	58,900	✓				58,500	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 06-07-66 วันสิ้นสุด 04-09-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ 4 ซอย บ้านนายเอี่ยม	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 380 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด พร้อม ประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 11	167,000	✓				166,500	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 06-07-66 วันสิ้นสุด 04-09-66	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ 5 แยก ซอย 2	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 950 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9	496,000	✓				495,500	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 05-07-66 วันสิ้นสุด 04-09-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ จุดที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	499,700			✓		499,700	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงิน ปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและฝังก่อระบายน้ำ หมู่ 1 ซอยบ้านนายนิยม มีแก้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 400 ตารางเมตร และฝังก่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 58 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2	494,000			✓		494,000	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปอย่างสะดวกและปลอดภัย	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	กั้นเงินงบประมาณ 2566 จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอย 7	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 15	498,000	✓				497,500	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 19-06-66 วันสิ้นสุด 18-07-66	
9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอย 7	- ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5	492,000	✓				492,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 08-05-66 วันสิ้นสุด 07-07-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักหมู่ 3 ซอย 2	- ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 21	492,000	✓				492,000	ประชาชนมีท่อระบาย น้ำในการลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	วันเริ่ม 22-06-66 วันสิ้นสุด 21-08-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักหมู่ 4 ซอย 5 (บ้านคุณวิชาญ)	- ค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อ พักจำนวน 10 บ่อ รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8	492,000	✓				492,000	ประชาชนมีท่อระบาย น้ำในการลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	
12	ก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์หน้า สำนักงานเทศบาล	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด -ตามแผนพัฒนามท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3	500,000		✓			-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4 วังศาลาการ์เด็นท์	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 950 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7	496,000	✓				495,000	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปอย่างสะดวกและปลอดภัย	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
14	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างหมู่ 10 ถึง ต.ตะคร้ำเอน	- ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 13	499,600	✓				490,000	ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่าง ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุและ อาชญากรรม	วันเริ่ม 05-05-66 วันสิ้นสุด 05-05-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
15	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 1	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2	481,600			✓		481,600	ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่าง ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุและ อาชญากรรม	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567
16	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ 2 ถนนสายท่าแค-หัวพวงษ์	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	481,600		✓			481,000	ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่าง ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุและ อาชญากรรม	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
17	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ถนนสาย หนองตาบ่ง - วังศาลา	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2	481,600		✓			481,000	ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่าง ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุและ อาชญากรรม		กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
18	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 115	496,300		✓			496,300	ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สว่าง ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุและ อาชญากรรม	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เพิ่มพูนวิลล่า	- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 1,256 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6	500,000	✓				500,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 10 05-66 วัน สิ้นสุด 09 - 07-66	
20	ก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก หมู่ 2 แยกซอย 5	-ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 940 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	400,000	✓				390,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 05 - 04-66 วัน สิ้นสุด 20 - 05-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
21	ก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 2	- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.25665-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 12	492,900	✓				492,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 17-08-66วัน สิ้นสุด 01-10-66	
22	ก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกหมู่ 6 ทางลงแม่น้ำ	- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 13	492,900	✓				492,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 17-08-66 วันสิ้นสุด 01-10-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
23	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กคอนกรีตหมู่ 6 แยก ซอย 1	- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 1,190 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14	498,300	✓				498,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 17-08-66 วันสิ้นสุด 01-10-66	
24	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	500,000		✓				ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
25	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กคอนกรีตหมู่ 2 ซอย หลัง 7-11	- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 232 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4	100,900	✓				96,000	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย	วันเริ่ม 05-04-66วัน สิ้นสุด 20-05-66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
26	โครงการปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 ม. ยาว 124 เมตร. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 1,192 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้าย - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 หน้าที่3 ลำดับที่ 3	499,300			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
27	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ที่1 เส้นหลังวัดวังศาลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	450,000			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567
28	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้น จราจร กว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	494,900			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
29	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร และวง เลี้ยวทางร่วมมีพื้นที่ 94.50 ตาราง เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,192.5 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้าย	482,800			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567
30	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค. สล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้าย	469,400			✓		-	ประชาชนมีท่อระบาย น้ำท่วมขัง		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
31	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 แยกบ้าน ราวีรีวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	485,500			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
32	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตคอนกรีต หมู่ 7 ซอย 2 (หน้า บ้านกำนัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้น จราจร กว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้าย	453,900			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567
33	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้าย	497,700			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		*กันเงิน งบประมาณ 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
34	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติก (สายบ้านนางยุพิน) หนองแจง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 990 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	499,700			✓		-	ประชาชนมีถนนใช้ สัญจรไปอย่างสะดวก และปลอดภัย		กันเงินปี 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ ใหญ่มาก บ้านหนอง สะแก หมู่ 5 ตำบลวัง ศาลา เทศบาลตำบล วังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565	4,619,000		✓				ประชาชนมีน้ำประปาที่ สะอาดใช้อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	เริ่ม ก.ย.66 ถึง มี.ค.67	*งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ขุดลอกคลอง/ท่อ ระบายน้ำ/แหล่งน้ำ ภายในเขตตำบลวัง ศาลา	ขุดลอกแหล่งน้ำ คลอง ท่อ ระบายน้ำ กำจัดวัชพืช หรือ อื่นๆ ตามความจำเป็น - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1	200,000	✓				189,758	ขุดลอกคลองระบายน้ำใน เขตเทศบาลตำบลวังศาลา	28 มิ.ย.66 ถึง 5 ก.ย.66	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
1	วันเด็กแห่งชาติ	จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4	10,000				✓	-			ยกเลิกเนื่องจากโรงเรียนในเขตฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว คณะผู้บริหารได้นำของขวัญไปมอบเพื่อร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 15 ลำดับ 1	338,000	✓				330,167	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
3	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน	ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความ จำเป็น -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5	30,000	✓				27,490	นักเรียนได้รับการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	งบประมาณไม่ เพียงพอจึงขอโอน เพิ่ม
4	อุดหนุนกิจกรรมด้าน การศึกษาโรงเรียน บ้านหนองสะแก โครงการพัฒนา ศักยภาพทางด้าน ทักษะนักเรียนปฐมวัย	ดำเนินการจัดสรรบุคลากรและทำ สัญญาจ้างดำเนินการสอนพัฒนา ทักษะในด้านต่างๆ	30,000	✓				30,000	นักเรียนได้ครูในการ ดำเนินการสอน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
5	อุดหนุนกิจกรรมด้าน การศึกษาโรงเรียน วัดหนองเสือ โครงการห้องสมุด	ดำเนินการตามรายละเอียดของ โครงการ	30,000	✓				30,000	นักเรียนได้รับการจัด กิจกรรมด้านการศึกษา	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
6	อุดหนุนกิจกรรมด้าน การศึกษาโรงเรียนวัด วังศาลา โครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)	โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะ ที่มี วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลำดับ 4	30,000	✓				30,000	นักเรียนได้รับการจัด กิจกรรมด้านการศึกษา	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
7	อุดหนุนกิจกรรมด้าน การศึกษาโรงเรียนวัด โพธิ์ศรีสุขาราม โครงการจัดซื้อจอ สัมผัส (inter Active TV) พร้อมสื่อ มัลติมีเดีย และ โปรแกรม view board	จัดซื้อจอสัมผัส (inter Active TV) พร้อมสื่อมัลติมีเดีย และ โปรแกรม view board ให้กับเด็กนักเรียน - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลำดับ 4	30,000	✓				30,000	นักเรียนได้รับการจัด กิจกรรมด้านการศึกษา	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
8	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลและนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ตามหนังสือสั่งการ) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับ 1	1,260,300	✓				1,215,224	นักเรียนได้รับอาหาร เสริม(นม)	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	งบประมาณไม่ เพียงพอจึงขอโอน เพิ่ม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
9	สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ตาม หนังสือสั่งการ) - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2	2,645,000	✓				2,644,567	นักเรียนได้รับอาหาร กลางวัน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	งบประมาณไม่ เพียงพอจึงขอโอน เพิ่ม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สุนัข/แมว ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 ครั้ง -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 5	30,000	✓				18,708	ข้อมูลจำนวนสัตว์ในการขอรับเงินอุดหนุน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันทรายอะเบท ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆ - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2	150,000	✓				146,570	ดำเนินการตามโครงการเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.	ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4	1,000,000	✓				1,000,000	สถานอนามัยได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
4	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อบริการให้กับประชาชนในการฉีดสุนัข,แมว สุนัขจรจัดและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1	30,000				✓		ลดการเกิดสุนัขในชุมชน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 8	132,800	✓				99,130	อุดหนุนตามโครงการฯ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
6	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำด้านสาธารณสุข	จัดอบรมศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1	405,930	✓				375,074	อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
7	อบรมผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัส อาหารตาม มาตรฐานหลัก สุขาภิบาล	ให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ ประกอบกิจการ	20,100	✓				17,380	ผู้ประกอบการมีความรู้ เพิ่มมากขึ้น	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
1	ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ประชาชนตาม อำนาจ หน้าที่ของ เทศบาล	ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส ตามความเดือดร้อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1	100,000	✓				9,000	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
1	พัฒนาศักยภาพ ให้กับผู้นำ และ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน	- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้นำ และกลุ่มต่างๆ - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5	200,000				✓	-			
2	ศูนย์สามวัย สายใย รักแห่งครอบครัว	- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3	10,000				✓	-			
3	ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	- ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มหรือ ประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ต่างๆ แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 4	20,000	✓				15,721	ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้ ฝึกอบรมอาชีพทำขนม เค้กกล้วยหอม และ ชiff พอน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
4	ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มหรือประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2	30,000			✓					
5	อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้างรถไม่ประจำทาง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่ากรอบใบประกาศ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 7	200,000	✓				163,235	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ	วันเริ่ม 7 ก.พ.66 วันสิ้นสุด 3 มี.ค. 66	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแค	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน	500,000	✓				494,420	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	วันเริ่ม 31 มี.ค.66 วัน สิ้นสุด 7 ก.ย. 66	
2	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งศูนย์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2	10,000				✓	-			ผู้บริหารพิจารณาไม่ จัดโครงการเนื่องจาก ไม่มีสถานที่เหมาะสม และในช่วงเวลา เดียวกัน เทศบาลมี การจัดกิจกรรมอื่น ประกอบกับในช่วง ระยะเวลาปีก่อนหน้า นี้มีประชาชนมาใช้ บริการน้อย

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับ ที่ 1	10,000				✓	-			ผู้บริหารพิจารณา ไม่จัดโครงการ เนื่องจากไม่มี สถานที่เหมาะสม ประกอบกับในช่วง ระยะเวลาปีก่อน หน้านี้
4	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมปฏิบัติการอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับ ที่ 6	50,000				✓	-			ไม่สามารถหา ผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
5	เสริมสร้างและพัฒนา ความรู้ให้แก่สมาชิก อป พร.	จัดทำโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุก หน่วยงานในพื้นที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับ ที่ 4	50,000				✓	-			ไม่สามารถหา ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
6	เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เสริมสร้างศักยภาพในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5	20,000	✓				19,626	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรมการ ป้องกันปละบรรเทาสา ธารณภัย	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	
7	สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ประชาชน	อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการ ขับขี่ปลอดภัยให้กับประชาชน และผู้เข้าร่วมโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3	20,000				✓	-			ไม่สามารถจัดหา วิทยากรได้

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ อำเภอท่าม่วง แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2	40,000	✓				40,000	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญา ยาเสพติด	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	คัดแยกขยะในชุมชน	ในการคัดแยกขยะจัดกิจกรรมให้ ความรู้การคัดแยกขยะ พร้อมทั้ง จัดซื้ออุปกรณ์ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1	50,000	✓				43,660	ประชาชนในชุมชน มีการคัดแยกขยะ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	ปัญหาจาก บุคคลภายนอก (ประชากรแฝง)

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	โครงการรณรงค์ ประหยัดทรัพยากรน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้จัดให้มีมาตร ประหยัดน้ำ -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2	5,000	✓				4,320	ประชาชนใช้ ทรัพยากรน้ำอย่าง ประหยัด	วันเริ่ม 1 ต.ค. 65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
2	โครงการวังศาลาสีเขียว	จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1	5,000	✓				4,270	ในตำบลวังศาลามี พื้นที่สีเขียวเพิ่ม มากขึ้น	วันเริ่ม 1 ต.ค. 65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	จำนวนต้นไม้ที่ ปลูกไม่สัมพันธ์ กับจำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมปลูก ต้นไม้

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนิน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	งานประเพณีสำคัญ ทางศาสนา	จัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา และงานสำคัญทางศาสนาต่างๆ ของเทศบาลตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่	30,000	✓				18,600	จัดแห่เทียนพรรษา ไปยังวัด 3 วัดใน เขตตำบลวังศาลา	8 - 25 ส.ค.66	
2	วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง และจัดกิจกรรมประกวดหุ่นน้อย นางนพมาศและการละเล่นต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2	50,000	✓				36,229	สืบสานประเพณี ลอยกระทง	7-25 พ.ย.66	
3	วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์โดย จัดให้มีประกวดงานสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3	50,000	✓				63,495	สืบสานประเพณี วันสงกรานต์	วันเริ่ม 29 มี.ค.66 5 วัน สิ้นสุด 27 เม.ย.66	งบประมาณไม่ เพียงพอจึงขอ โอนงบประมาณ เพิ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	5 ธันวาคม วันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ ดุลยเดชมหา ราชมรม นาถบพิตร หรือ วันพ่อ แห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วัน คล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรฯ -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3	20,000				✓	-			ร่วมงานกับ ที่ว่าการ อำเภอท่า ม่วง
2	จัดงานราชพิธีและวัน สำคัญของชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราช พิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบ ประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 2	30,000	✓				9,410	จัดงานราชพิธี ตาม หนังสือสั่งการ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	ปกป้องสถาบันสำคัญ แห่งชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราช พิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบ ประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1	10,000				✓	-			ไม่ได้ ดำเนินการ จัดทำ โครงการ ฯ
4	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราช พิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบ ประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 5	30,000	✓				16,080	จัดโครงการ/กิจกรรม ตามหนังสือสั่งการ	วันเริ่ม 20 ก.ค.66 วัน สิ้นสุด 17 ส.ค.66	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
5	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายใน การจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 6	30,000	✓				15,580	จัดโครงการ/กิจกรรม ตามหนังสือสั่งการ	วันเริ่ม 3 มิ.ย.66 วัน สิ้นสุด 6 มิ.ย. 66	
6	วันเทศบาล	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้ จ่ายใน การจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2	30,000	✓				14,215	จัดโครงการ/กิจกรรม ตามหนังสือสั่งการ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
7	วันแม่แห่งชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 4	20,000	✓				16,680	จัดโครงการ/กิจกรรมตามหนังสือสั่งการ	วันเริ่ม 7-31 ส.ค.66	
8	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่าย ในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1	300,000	✓				146,890	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
9	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน สำคัญของชาติและ กิจกรรมตามนโยบายของ จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและ กิจกรรมตามนโยบายของจังหวัด กาญจนบุรี ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 3	8,000	✓				8,000	จัดงานราชพิธี ตาม หนังสือสั่งการ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	
10	อุดหนุนดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามโครงการดำเนินงาน ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่ 98 ลำดับที่ 13	20,000				✓			วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	
11	โครงการจัดประชุม ประชาชน	จัดประชุมประชาคม และ ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำ แผนต่างๆ ตามโครงการ	20,000	✓				8,300	รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน เพื่อนำมา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ของ อปท.	อุดหนุนงบประมาณตาม โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 99 ฉบับที่ 1	30,000	✓				30,000	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (บัญชีครุภัณฑ์)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	จัดซื้อเต็นท์สนาม	จัดซื้อเต็นท์สนาม จำนวน 2 หลัง ชนิด ผ้าใบขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.40 เมตร (ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)	54,000	✓				43,000	จัดซื้อเต็นท์สนาม	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	
2	จัดเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 1 เครื่อง	16,800	✓				16,800	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
3	จัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	จำนวน 1 เครื่อง	29,900	✓				29,900	จัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วัน สิ้นสุด 30 ก.ย.66	

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
4	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน 1 จอ	24,100	✓				24,100	จัดซื้อจอร์รับภาพ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.66	
5	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน สำนักงาน	จำนวน 2 เครื่อง	40,000	✓				40,000	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ งานสำนักงาน	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.67	
6	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	✓				24,000	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.68	
7	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน 1 เครื่อง	2,500		✓			-	จัดเครื่องสำรองไฟ		กั้นเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
8	จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	จำนวน 1 จอ	4,500	✓				4,500	จัดซื้อจอแสดงภาพ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.68	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	เพื่อสำหรับไว้ใช้งานด้านการเงินและบัญชี สำหรับนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 เครื่อง	24,000	✓				24,000	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.68	
10	โทรศัพท์มือถือ	เพื่อสำหรับไว้ใช้ในงานบริหารงานคลังใน การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ งาน เร่งรัดและจัดเก็บรายได้ งานพัสดุและ ทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชีและงาน ธุรการ จำนวน 1 เครื่อง	12,000		✓			12,000	จัดซื้อ โทรศัพท์มือถือ	-	กัเงิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อ จ่ายปี 2567

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย์

2.1 แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	13,800	✓				13,800	จัดซื้อเครื่องตัด หญ้าแบบเข็น	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.68	
2	เครื่องสำรองไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นที่ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	5,700	✓				5,700	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟ	วันเริ่ม 1 ต.ค.65 วันสิ้นสุด 30 ก.ย.68	

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ 2566 มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากไม่สามารถหาวิทยากรได้ และบางโครงการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ต้องรอโอนงบประมาณเพิ่มจึงจะสามารถดำเนินโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

แต่ละส่วนงานควรวางแผนการจัดทำโครงการและประสานงานให้ทันในช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ