



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๑/๓๕๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ตามที่เทศบาลตำบลวังศาลาได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไปแล้วนั้น

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อแสดงความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลลิตวรรณ เนตรสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสมจิตต์ วิไลสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นางสุริยาพร ปูตินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ทราบ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา



รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย 2	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดพื้นที่ 1,104 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 3	500,000		✓			-	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เพิ่มพูนวิลล่า	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 215 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 6	92,700		✓			-	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 แยกซอย 5	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 138 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 3 ลำดับที่ 3	58,900		✓			-	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอยบ้านนายเอี่ยม	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 380 ตาราง เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 11	167,000		✓			-	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 แยกซอย 2	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 950 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 10 ลำดับที่ 9	496,000		✓			-	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 1 ซอยบ้านนายนิยม มีแก้ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ 400 ตาราง เมตร และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 58 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 3 ลำดับที่ 2	494,000		✓			-	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอย 7	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 15	498,000		✓			-	กองช่าง	
8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอย 7	- ผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 5	492,000		✓			-	กองช่าง	
9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 3 ซอย 2	- ผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 108 ลำดับที่ 21	492,000		✓			-	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอย 5 (บ้านคุณวิชาญ)	- ค่าฝังก่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8	492,000		✓			-	กองช่าง	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 วังศาลาการไต้นท์	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 950 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7	496,000		✓			-	กองช่าง	
12	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 10 ถึง ต.ตะคร้ำเอน	- ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้งโคมไฟกิ่ง จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาล บวกลำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 13	499,600	✓				490,000	กองช่าง	ผู้куп 490,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
13	ก่อสร้างศูนย์วิจัยจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 เพิ่มพูนวิถีสากล	- ปฏิบัติงานก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 1,256 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 6	500,000		✓			-	กองช่าง	
14	ก่อสร้างศูนย์วิจัยจราจรแอสฟัลต์ติก หมู่ 2 แยกซอย 5	- ปฏิบัติงานก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 940 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 4	400,000	✓				390,000	กองช่าง	ผูกพัน 390,000
15	ก่อสร้างศูนย์วิจัยจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ 5 ซอย 2	- ปฏิบัติงานก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 12	492,900			✓		-	กองช่าง	

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา(เงินอุดหนุน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
19	ก่อสร้างระบบประปาแบบ บาดาลขนาดใหญ่มาก บ้าน หนองสะแก หมู่ 5 ตำบลวัง ศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565	4,619,000	✓					กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ำ/ แหล่งน้ำ ภายในเขตตำบลวัง ศาลา	ขุดลอกแหล่งน้ำ คลอง ท่อระบายน้ำ กำจัด วัชพืช หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น - ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1	200,000			✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	วันเด็กแห่งชาติ	จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนใน เขตเทศบาล -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4	10,000				✓	-	งานการศึกษา สำนักปลัด	
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 15 ลำดับ 1	338,000		✓			146,280	งานการศึกษา สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน	คำสัมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5	15,000		✓			-	งานการศึกษา สำนักปลัด	
4	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสะแกโครงการ พัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะ นักเรียนปฐมวัย	ดำเนินการจัดสรรบุคลากรและทำสัญญาจ้าง ดำเนินการสอนพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 17 ลำดับ 2	120,000	✓				30,000	งานการศึกษา สำนักปลัด	
5	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา โรงเรียนวัดหนองเสือโครงการ ห้องสมุด	จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายคุณภาพ การศึกษาชาววัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้า 19 ลำดับ 3	30,000		✓				งานการศึกษา สำนักปลัด	เปลี่ยนชื่อ โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาศึกษา โรงเรียนวัดวังศาลา โครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)	โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะ ที่มีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลำดับ 4	30,000		✓				งาน การศึกษา สำนักปลัด	
7	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โครงการจัดซื้อจอสัมผัส (inter Active TV) พร้อมเสื่อนลิ้มเดียว และ โปรแกรม view board	จัดซื้อจอสัมผัส (inter Active TV) พร้อม เสื่อนลิ้มเดียว และ โปรแกรม view board ให้กับเด็กนักเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลำดับ 4	30,000		✓				งาน การศึกษา สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ตามหนังสือสั่งการ) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที 8 ลำดับ 1	1,169,000		✓			367,765.45	งานการศึกษา สำนักปลัด	
9	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. (ตามหนังสือสั่งการ) - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที 8 ลำดับที่ 2	2,562,000		✓			1,667,767	งานการศึกษา สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ สุนัข/แมว ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 ครั้ง -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 5	30,000		✓			8,826	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทราายอะเบท ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2	150,000	✓				132,770	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข ของสถานอนามัย ที่ถ้ายโอนให้แก่ อบท.	ดำเนินการตามโครงการเพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุข -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4	1,000,000			✓		-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบริการให้กับประชาชนในการฉีด สุนัข,แมว สุนัขจรจัดและเพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1	30,000		✓			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขและแกนนำด้าน สาธารณสุข	จัดอบรมศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ ของ อสม.ในการทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่ส่วนรวม -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1	300,000 โอนเพิ่ม 105,930	✓				375,074	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 8	200,000		✓			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เปลี่ยนหมวด เป็นค่าใช้จ่าย

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7	โครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐาน หลักสุขาภิบาล	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 20,100		✓				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส ตามความเดือดร้อน -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1	100,000		✓			3,000	ง.พัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	พัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำ และ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน	- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ต่างๆ ให้กับผู้นำและกลุ่มต่างๆ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5	200,000				✓	-	จ.พัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	
2	ศูนย์สามวัย สายใยรักแห่ง ครอบครัว	- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3	10,000		✓			-	จ.พัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	
3	ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	- ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มหรือประชาชน ที่สนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 4	20,000			✓		-	จ.พัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ผักอบรมอาชีพให้กับกลุ่มหรือประชาชน ที่สนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2	30,000			✓		-	จ.พัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จัดให้มีการอบรมและพัฒนาทัศนศึกษา ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ 200,000	✓				163,235	จ.พัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติครั้งที่ 48 "กาญจนาบุรีเกมส์" และการกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนาบุรีเกมส์"	สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดกาญจนบุรี ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2	350,000			✓			-	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2	10,000		✓			-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
2	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1	10,000		✓			-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
3	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6	50,000		✓			-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่ สมาชิก อปพร.	จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทุกหน่วยงานในพื้นที่ -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4	50,000			✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
5	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เสริมสร้างศักยภาพในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5	20,000			✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
6	สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัยให้แก่ ประชาชน	อบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการขับขี่ ปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้เข้า ร่วมโครงการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3	20,000			✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้กับอำเภอท่าม่วง -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2	40,000			✓		-	จ.พัฒนาชุมชน ลำนับกับลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	คัดแยกขยะในชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยก ขยะ พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ ในการคัดแยกขยะ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1	50,000		✓			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	38,150	

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ประหยัด ทรัพยากรน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้ จัดให้มีมาตรการประหยัดน้ำ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2	5,000			✓		-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการวังศาลาสีเขียว	จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1	5,000			✓		-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	งานประเพณีสำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา และงานสำคัญทางศาสนาต่างๆ ของเทศบาล - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1	30,000			✓		งานการศึกษา สำนักปลัด	
2	วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง และจัดกิจกรรมประกวดหุ่นน้อย นางนพมาศและการละเล่นต่างๆ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2	50,000	✓				งานการศึกษา สำนักปลัด	
3	วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีประกวดงานสงกรานต์ และประเพณีรื้อน้ำดำหัวผู้สูงอายุ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3	50,000 โอนเพิ่ม 25,000		✓			งานการศึกษา สำนักปลัด	33,140 ผู้куп

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือ วันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3	20,000			✓		-	สำนักปลัด	
2	จัดงานราชนิธิและวันสำคัญของชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชนิธิต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าการออบไปประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 2	30,000		✓			9,410	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	ปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าการอับไปประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1	10,000			✓		-	สำนักปลัด	
4	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าการอับไปประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 5	30,000			✓		-	สำนักปลัด	
5	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้ จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 6	30,000			✓		-	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	วันเทศบาล	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้ จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2	30,000			✓		-	สำนักปลัด	
7	วันแม่แห่งชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 4	20,000			✓		-	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่าย ในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓ - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1	300,000	✓					146,890	สำนักปลัด
9	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและ กิจกรรมตามนโยบายของ จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีใน วันสำคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบาย ของจังหวัดกาญจนบุรี - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 3	8,000	✓					8,000	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10	อุดหนุนดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 13	20,000			✓		-	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	จัดประชุมประชาคม	บูรณาการจัดประชุมประชาคมทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1	20,000		✓			6,200	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท.	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1	30,000	✓				30,000	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (บัญชีครุภัณฑ์)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเต็นท์สาม	จัดซื้อเต็นท์สาม จำนวน 2 หลัง ชนิดผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.40 เมตร (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)	54,000			✓			งานป้องกันฯ สำนักปลัด	

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

2.1 แผนงานการรักษาสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
2	เครื่องตัดหญ้าแบบ เซ็น	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	13,800	✓				13,800	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
3	เครื่องสำรองไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นที่ - มีกำลังไฟต้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	5,700	✓				งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
4	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแค	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	500,000			✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	เครื่องเจาะดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ แบบเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบลมเดียว ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 63.3 ซีซี ขนาดกำลังเครื่อง 2 กิโลวัตต์ พร้อมใบเจาะขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถาม ราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)	9,800	✓				9,800	

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
6	เครื่องพ่นยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพ่ายหลัง ใช้แบตเตอรี่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ลิตร พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถาม ราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)	1,200	✓				1,200	กองสาธารณสุข

6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
9	ชุดทดสอบความชื้น เหลวของคอนกรีต	จำนวน 1 ชุด	6,200 โอนตั้งจ่าย รายการใหม่		✓				กองช่าง	
10	แบบหล่อคอนกรีต	จำนวน 1 ชุด	4,300 โอนตั้งจ่าย รายการใหม่		✓				กองช่าง	

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีเงินไว้แล้ว)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 แยกซอย 1 (กั้นเงิน 2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที 3 ลำดับที่ 1	492,000	✓				กองช่าง	
2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 แยกซอย 1 (ต่อจากของ เดิม) (กั้นเงิน2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 หน้าที 3 ลำดับที่ 2	492,000	✓				กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอย 1 (กนเงิน 2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 5 บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2	226,000	✓				225,000 กองช่าง	
4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอย 7 (กนเงิน 2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 106 ท่อน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3	498,000	✓				- กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 3 ซอยไก่เหมียว (กันเงิน 2565)	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดพื้นที่ 640 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 4	326,000	✓				325,500 กองช่าง	
6	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอย 3 (ช่างกำแพงวัด) (กันเงิน 2565)	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5	492,000	✓				490,000 กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 วังศาลาการเด็นท์ (กบเงิน 2565)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 1,145 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3	498,000	✓				497,500 กองช่าง	
8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ซอย 3 (กบเงิน 2565)	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7	239,000					✓ กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบ้านนายชูชีพ (กันเงิน 2565)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 2 ลำดับที่ 1	176,800	✓				176,000 กองช่าง	
10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ซอย 5 (กันเงิน 2565)	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 8	492,000	✓				490,000 กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (กั้นเงิน 2565)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 252 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2	130,000	✓				129,500 กองช่าง	
12	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 6 (กั้นเงิน 2565)	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9	492,000	✓				- กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
13	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 6 (ก้นเงิน 2565)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้ง โคมไฟกิ่งเดี่ยว จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประ ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	499,600	✓				499,500 กองช่าง	
14	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ 2 ถนนสาย ท่าแค-หัวพงษ์ (ก้นเงิน 2565)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้ง โคมไฟกิ่งเดี่ยว จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประ ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 หน้าที่3 ลำดับที่ 2	499,600	✓				494,000 กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
15	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ถนนสายหนอง ตาบ่ง - วังศาลา (กัณเงิน 2565)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้ง โคมไฟกิ่งเดี่ยว จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประ สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3	499,600	✓				494,000 กองช่าง	
16	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ 8 ถนนสายหนองสะแก - ป่าดิบ (กัณเงิน 2565)	ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 12 ต้น และติดตั้งโคมไฟ กิ่งเดี่ยว จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประ สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	499,600	✓				494,000 กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
17	บุผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 แยกซอย 5 (กัณเงิน 2565)	บุผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 725 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 3	320,600	✓				314,000 กองช่าง	
18	บุผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 3 (กัณเงิน 2565)	บุผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ ที่ 1,175 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 6	492,000	✓				482,000 กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
19	ก่อสร้างแท่นศาลพระ พรหม และศาลพระภูมิ (สำนักปลัด) (กัณเงิน 2565)	ก่อสร้างแท่นศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ โดยริ่ฐานเดิมที่ชำรุด และก่อสร้างใหม่ ขนาด 5.65x5.65 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด ตามแผนพัฒนาห้อง ถื่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่1/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 13	200,000			✓		สำนักปลัด		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
20	ปรับปรุงสำนักงานเทศบาล (สำนักปลัด) (กัณเงิน 2565)	- ติดตั้งชุดประตูอัตโนมัติ ติดตั้งผนัง-ประตูกระจก Temper หนา0.10 มิลลิเมตร รวมพื้นที่ 13.77 ตารางเมตร - งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางขึ้น ขนาดพื้นที่รวม 68.26 ตารางเมตร - ติดตั้งราวบันไดสแตนเลสกลม ขนาด 2 นิ้ว ยาว 9.30 เมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด - งานบัวอิน (Builte-in) ติดตั้งผนังฉากบัวอิน ขนาด 1.60x2.05x0.10 เมตร จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	212,010			✓		สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (กั้นเงิน 2565)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ขยาย 2 ขนาดกว้าง 3.00-6.00 เมตร พื้นที่ 1,104 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3	500,000	✓				กองช่าง	